

Министерство труда и социального
развития Пермского края
государственное бюджетное
учреждение Пермского края
**«ЧАЙКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»
(ГБУ ПК Чайковский ДИПИ)**

Юридический адрес: ул.Декабристов, 5а,
г. Чайковский, Пермский край, 617766

Почтовый адрес: п.Марковский, 59,
Чайковский район, Пермский край, 617748
тел./факс (34241) 7-40-12

E-mail: chdi2006@vandex.ru

ОГРН 1025902035928, ОКПО 03157009

ИНН/КПП 5920004654/592001001

Начальнику 11 Отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по Чайковскому городскому
округу и Еловскому
муниципальному району Управления
надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по
Пермскому краю

Киселеву А.А.

18.10.2024 № 721

На № _____ от _____

О принятых мерах

Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – учреждение) на Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от 11.09.2024 года № 2409/011-59/357/ПНН, регистрационный номер проверки 59240061000215305945 информирует, что настоящее Предостережение рассмотрено.

Нарушение, предусмотренное п.77 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 09.06.2020года «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» устранено, а именно:

- перед началом отопительного сезона проведена проверка котельных, акт проверки прилагается.

Директор



С.Л. Ильина

Акт готовности инженерных систем к эксплуатации в зимний период.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мадриш М.Ю. (ФИО, должность) зав. хоз. м.
Брежнев А.В. инженер газовой службы (ФИО, должность)
Росовский А.А. кладовщик (ФИО, должность)

В присутствии руководителя объекта ИО Обороны Т.И.

Составили настоящий акт о выполнении следующих работ по подготовке системы теплоснабжения к отопительному сезону 2024-2025 г

1. Гидравлическое испытание внутренней системы отопления и горячего водоснабжения

проведено Давление 6.0 кг/см2 подпись ответственного лица

2. Гидравлическое испытание теплообменников

проведено давление 6.0 кг/см2 подпись ответственного лица

3. Ревизия, ремонт грязевиков выполненно

подпись ответственного лица

4. Гидропромывка внутренней системы здания выполненно

подпись ответственного лица

5. Ревизия, ремонт элеваторных узлов и запорной арматуры инженерных систем здания выполненно

подпись ответственного лица

6. Оборудование тепловых узлов (установка приборов КИП – термометров, манометров, состояние тепловой изоляции освещения, доступ к вводам) соответствует

подпись ответственного лица

7. Гидравлическое испытание наружных тепловых сетей находящихся на балансе потребителя

проведено давление 6.0 кг/см2 подпись ответственного лица

8. Ревизия, ремонт, гидравлические испытания оборудования котельной

выполнено давление 6.0 кг/см2 подпись ответственного лица

Заключение: Признано системой пригодной к эксплуатации в период 2024-2025 года

Подписи комиссии:

Зав. хоз. м. подпись Мадриш М.Ю. расшифровка подписи
Инженер газовой службы подпись Брежнев А.В. расшифровка подписи
Кладовщик подпись Росовский А.А. расшифровка подписи

ИО Руководитель Обороны Т.И. подпись Обороны Т.И. расшифровка подписи