

Предписание и отчет о выполнении предписания № 2915-рп/П-2019 от 17.06.2019

Наименование органа осуществляющего контроль	Тема контроля	Период проверки	Выявленные нарушения - предписание	Отчет об исполнении предписания
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР) ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)	Плановая выездная проверка. Соблюдение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Соблюдение требований безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в области безопасности сетей газораспределения и газопотребления.	03.06.2019-17.06.2019	Сеть газопотребления ГБУ ПК Чайковский ДИПИ	
			Сеть газопотребления Мичуринского ПНО Еловского ПНИ (газопровод высокого давления, ГРУ, газовая котельная) не идентифицирована как опасный производственный объект.	Устранено. Сеть газопотребления идентифицирована как опасный производственный объект. Свидетельство о регистрации А48-13883 от 19.08.2019г
			На предприятии не разработан и не согласован с аварийноспасательным формированием «План локализации и ликвидации возможных аварий в газовом хозяйстве».	Устранено. Договор на аварийно-спасательные работы с специализированным спасательным подразделением заключен. Договор №173/-АО от 16.09.2019г. План локализации и ликвидации аварийных ситуаций разработан, согласован с аварийно-спасательным формированием 01.10.2019г.

Наименование органа осуществляющего контроль	Тема контроля	Период проверки	Выявленные нарушения - предписание	Отчет об исполнении предписания
			На предприятии не составлены эксплуатационные паспорта на газопроводы (наружные, внутренние), технологические устройства ГРУ, котельные, содержащие основные данные, характеризующие газопроводы.	Устранено. Эксплуатационные паспорта на газовые котельные разработаны.
			На предприятии не определен порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации. Отсутствует приказ руководителя эксплуатационной организации о порядке и условиях хранения данной документации.	Устранено. В организации разработан порядок хранения проектной и исполнительной документации, который утвержден приказом по организации №188 от 08.07.2019г.
			Ананьинский ДИПИ	
			Операторы котельной не ознакомлены с производственными инструкциями.	Устранено. Операторы котельной повторно ознакомлены с производственными и должностными инструкциями под роспись.

Наименование органа осуществляющего контроль	Тема контроля	Период проверки	Выявленные нарушения - предписание	Отчет об исполнении предписания
			Отсутствуют привязки подземного газопровода низкого давления от ШРП до котельной.	Устранено. Привязки подземного газопровода низкого давления от ШРП до котельной отображены на информационных табличках, которые установлены в видимых местах и местах поворотов газопровода.
			Не проводится приборное обследование подземного газопровода на утечки природного газа.	Устранено. Приборное обследование газопровода запланировано на 2020 год. Руководствуясь согласно ГОСТ Р 54983-12 п.6.2.9, приборное обследование и первое плановое техническое обслуживание полиэтиленовых и стальных газопроводов должно проводиться через 15 лет после их ввода в эксплуатацию. Дата ввода в эксплуатацию 22.12.2005.

Наименование органа осуществляющего контроль	Тема контроля	Период проверки	Выявленные нарушения - предписание	Отчет об исполнении предписания
			Не проводится текущий ремонт здания котельной (трещины в отмостке здания, вымывание раствора в кирпичной кладке, окна и двери имеют повреждения).	Устранено. Текущий ремонт здания котельной проведен. Произведена замена входных дверей, оконных заполнений, сплошное оштукатуривание стен (с наружи), выполнено устройство отмостки.
			Мичуринское ПНО Еловского ПНИ.	
			В ГРУ отсутствуют манометры для определения загрязнения фильтра.	Устранено. Манометр для контроля загрязненности фильтра установлен.
			В котельной отсутствует клапан электромагнитный газовый для перекрытия подачи природного газа.	Устранено. Клапан электромагнитный газовый для перекрытия подачи природного газа на вводе газопровода установлен, подключен к системе контроля загазованности. Дополнительно произведена замена термозапорного клапана.
			Руководителем организации не утверждена режимная карта ГРУ. На газопроводы не нанесены стрелки указатели движения газа.	Режимная карта ГРУ утверждена руководителем филиала. Стрелки на трубопроводы, для указания направления движения среды, нанесены.

Наименование органа осуществляющего контроль	Тема контроля	Период проверки	Выявленные нарушения - предписание	Отчет об исполнении предписания
			Не проводится текущий ремонт здания котельной (разрушена отмостка здания, дверь в котельную имеет повреждения).	Устранено. Текущий ремонт здания котельной проведен. Произведена замена входных дверей, выполнено устройство отмостки.
			Не пересмотрена схема газоснабжения котельной (не читаемая).	Устранено. Схема газоснабжения котельной обновлена, пересмотрена, изменения отражены, согласована с организацией обслуживающей газовое оборудование и утверждена руководителем филиала.
			Еловский ПНИ	
			Не представлен акт проверки ИФС установленный на газопроводе вводе в котельную.	Устранено во время проверки (акт проверки ИФС предоставлен).
			Не проводится текущий ремонт здания котельной (не восстановлена стена котельной после реконструкции котельной).	Устранено. Оконное заполнение установлено.
			На фланцевых соединениях в котельной отсутствуют крепежные элементы (шпильки, болты.)	Устранено. Недостающие крепежные элементы фланцевых соединений установлены в соответствии с проектом.